

10.2.1

Số ...**378**../BC-ĐHNT  
V/v báo cáo kế hoạch  
đầu tư phát triển năm 2016

Khánh Hòa, ngày **09** tháng 7 năm 2015

Kính gửi : Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện theo Công văn chỉ đạo số 3197/BDGDĐT-CCSVCTBTH ngày 25/6/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, Trường Đại học Nha Trang báo cáo một số nội dung theo yêu cầu như sau :

**A- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015**

**I- Tình hình thực hiện đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2015:**

1- Tình hình thực hiện đầu tư phát triển trong 6 tháng đầu năm:

Vốn NSNN (triệu đồng)	Vốn ODA (triệu đồng)	Vốn khác (triệu đồng)	<b>Tổng cộng</b> (triệu đồng)
7.061,300	-	3.120,660	<b>10.181,960</b>

Giá trị thực hiện trên chưa bao gồm :

- Dự án Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Khánh hòa (gói thầu số 6 và số 7) đang trong thời gian đánh giá lựa chọn nhà thầu với tổng số tiền của 02 gói thầu: 16,863 tỷ đồng
- Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Kiên Giang của Trường ĐHTN tại Kiên Giang, Gói thầu san nền khu vực 1 đang triển khai và đã tạm ứng (đầu tháng 7/2015): 11,583 tỷ đồng
- Dự án xây dựng Nhà đa năng đã thanh toán khối lượng đợt 2 (ngày 06/7/2015): 1,925 tỷ đồng
- Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch và hệ thống xử lý nước thải tại Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Cam Ranh đã hoàn thành thủ tục xét chọn thầu, đang trong thời gian thương thảo hoàn thiện hợp đồng với giá trị gói thầu 7,9 tỷ đồng

2- Ước thực hiện cả năm 2015

Vốn NSNN (triệu đồng)	Vốn ODA (triệu đồng)	Vốn khác (triệu đồng)	<b>Tổng cộng</b> (triệu đồng)
117.405,00	-	3.120,66	<b>120.525,66</b>

3- Biểu bảng kèm theo báo cáo:

- Biểu 1 : Tổng hợp tình giao, thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2015 và dự kiến kế hoạch 2016.
- Biểu 2 : Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN (vốn trong nước) năm 2015 và dự kiến kế hoạch 2016
- Biểu 3 : Tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ vốn ODA (vốn vay, viện trợ) đưa vào ngân sách TW kế hoạch năm 2015 và dự kiến kế hoạch 2016

## **II- Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015**

1- Các kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015

- Các dự án triển khai theo đúng luật định và các văn bản quy định của Nhà nước.

- Các dự án đầu tư đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao trong công tác đào tạo, NCKH của cán bộ giảng viên và sinh viên của Trường .

- Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả trong công tác đào tạo, NCKH của cán bộ giảng viên, sinh viên của Trường, dự án xây dựng và triển khai đảm bảo sự phát triển bền vững, đảm bảo mục tiêu chiến lược phát triển của Trường trong thời gian ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Nguồn thu để lại từ phí, lệ phí của Trường không đáng kể, nên nguồn thu này chủ yếu bổ sung thêm vào các dự án đầu tư từ ngân sách của Nhà nước, đảm bảo tiết kiệm tối đa và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.

2- Một số khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015

.- Một số dự án như dự án Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Khánh hòa, do khó khăn về nguồn vốn nên không triển khai đúng tiến độ đề ra như mong muốn, dự toán phải lập lại phát sinh thêm chi phí và mất thêm thời gian làm thủ tục trình duyệt theo quy định.

## **B- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016**

### **I- Các căn cứ xây dựng kế hoạch:**

- Các quy định của Luật đầu tư công và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 về lập kế hoạch đầu tư trung hạn; số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công; số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 về XD phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 ;

- Đảm bảo mục tiêu chiến lược phát triển của Trường trong thời gian ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ;

- Phù hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) đã trình Bộ GD&ĐT và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2016 ;

- Mức phân bổ đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 cũng như nguồn vốn hợp pháp của Trường,

## **II- Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016**

### **1- Cơ sở lập kế hoạch:**

- Nguồn ngân sách đầu tư (dự kiến) của Nhà nước năm 2016

- Nguồn vốn tự có của Nhà trường và các nguồn vốn huy động khác ngoài ngân sách Nhà nước.

- Những thuận lợi, vướng mắc và kết quả đạt được trong công tác đầu tư trong các năm qua.

- Đảm bảo thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Chiến lược phát triển trong giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

- Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và các nguồn thu hợp pháp của Trường, bảo đảm các sự cân đối và ưu tiên một số lĩnh vực trọng điểm.

- Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án quan trọng, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển của Nhà trường.

- Trên cơ sở dự kiến sẽ hoàn thành một số dự án xây dựng trong năm 2016 như: Dự án đầu tư xây dựng nhà đa năng và Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch và hệ thống xử lý nước thải tại trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Cam Ranh.

## 2- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016

- Các dự án đầu tư từ nguồn thu hợp pháp của Trường Đại học Nha Trang:

TT	Tên dự án	Kế hoạch 2016 (ĐV tính: triệu đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Dự án đã được phê duyệt</b>		
1	Dự án đầu tư xây dựng Ký túc xá K9	30.000,00	
<b>II</b>	<b>Dự án đầu tư mới</b>		
1	Đầu tư cơ sở vật chất các phòng thí nghiệm	4.000,00	
2	Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất thường xuyên	3.000,00	
<b>Tổng cộng</b>		<b>37.000,00</b>	

- Các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách của Nhà nước

TT	Tên dự án	Kế hoạch 2016 (ĐVT: triệu đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Dự án đã được phê duyệt</b>		
1	Dự án: Đầu tư XD hệ thống cấp nước sạch và hệ thống xử lý nước thải tại trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Cam Ranh	12.000,00	
2	Dự án: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Khánh Hòa	40.000,00	
3	Dự án: Xây dựng Nhà đa năng	10.654,86	
<b>II</b>	<b>Dự án đầu tư mới</b>		
1	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thực nghiệm tàu cá của Trường ĐH Nha Trang	10.000,00	
2	Dự án đầu tư XD, cải tạo Trung tâm thực hành du lịch – Trường Đại học Nha Trang	10.000,00	
3	Dự án cải tạo và XD các Giảng đường 2016-2020	10.000,00	
4	Dự án cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng tại trụ sở chính - Trường ĐH Nha Trang	20.000,00	
<b>Tổng cộng</b>		<b>112.654,86</b>	

### 3. Các biện pháp, giải pháp thực hiện kế hoạch.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ. Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật và các văn bản của Nhà nước trong công tác đầu tư công, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

- Kịp thời báo cáo cấp trên để xin ý kiến giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, xây dựng.

- Sử dụng có hiệu quả các công trình, cơ sở vật chất khi đưa vào sử dụng, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

### 4. Đề xuất và kiến nghị.

Đối với các dự án đang triển khai, Kính đề nghị lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét bố trí vốn kịp thời để tránh gây phát sinh tăng chi phí do trượt giá và để dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cục CSVC & TBTH-ĐCTE (Bộ GD&ĐT);
- Lưu VT/ĐHNT,

HIỆU TRƯỞNG *jn*



*Trang Sĩ Trung*