

Số 527/BC-ĐHNT

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2014

BÁO CÁO

**Về việc triển khai thực hiện chương trình, dự án, công trình, nhiệm vụ
từ 2010 đến 31/12/2013**

Kính gửi : Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số 3929/BGDĐT-TTr, ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Báo cáo triển khai thực hiện các chương trình, dự án, công trình có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Trường Đại học Nha Trang xin báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Công văn nêu trên như sau :

I- THÔNG TIN CHUNG

1- Chương trình, nhiệm vụ: Chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT năm 2010

a- Tên dự án: Đầu tư, bổ sung trang thiết bị các phòng thí nghiệm thực hành - Trường Đại học Nha Trang năm 2010

- Chủ đầu tư : Trường Đại học Nha Trang

- Tổ chức tư vấn lập chương trình, nhiệm vụ :Ban quản lý dự án Trường ĐH Nha Trang.

- Mục tiêu chính của chương trình, nhiệm vụ : Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường ĐH Nha Trang.

- Địa điểm chương trình, nhiệm vụ : Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Hình thức quản lý chương trình, nhiệm vụ :

+ Chủ đầu tư : Thành lập ban quản lý dự án, thành lập các Hội đồng/tổ hoặc thuê các tổ chức, đơn vị có đủ chức năng trong công tác tư vấn thẩm định, lựa chọn nhà thầu và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, hiệu quả trong công tác đầu tư đối với cấp trên.

+ Ban quản lý dự án : phối hợp với các đơn vị, các khoa và các đơn vị trong Trường lập dự án đầu tư, quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, cơ sở vật chất trong Trường.

- Các mốc thời gian về chương trình, nhiệm vụ :

+ Ngày phê duyệt quyết định đầu tư, quyết định đầu tư điều chỉnh : Quyết định số 4263/QĐ-BGDĐT, ngày 27/9/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án và Dự toán đầu tư bổ sung trang thiết bị các phòng thí nghiệm thực hành – Trường ĐH Nha Trang năm 2010.

+ Thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ : bắt đầu Quý III/2010, kết thúc Quý IV/2010

- Tổng mức đầu tư : 2.543.140.600 đồng (Hai tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu, một trăm bốn mươi nghìn, sáu trăm đồng), trong đó:

+ Chi phí mua sắm trang thiết bị: 2.527.220.000 đồng

+ Chi phí thẩm định giá hàng hóa: 12.920.600 đồng

+ Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu: 3.000.000 đồng

+ Chi phí xây dựng: 0 đồng

+ Chi phí ban quản lý dự án: 0 đồng

+ Chi phí dự phòng: 0 đồng

- Nguồn vốn đầu tư :

+ Kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2010: 2.500.000.000 đồng

+ Các nguồn vốn hợp pháp khác của Nhà trường: 43.140.600 đồng

- Mô tả tóm tắt chương trình, nhiệm vụ :

+ Tổng thể của dự án : Dự án đầu tư, bổ sung trang thiết bị các phòng thí nghiệm thực hành tại Trường ĐH Nha Trang năm 2010 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo thực hiện năm 2010 của Trường ĐH Nha Trang.

+ Sự cần thiết của dự án : Dự án hoàn thành việc đầu tư bổ sung trang thiết bị các phòng thí nghiệm đáp ứng khoảng trên 60% nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường ĐH Nha Trang.

+ Công suất, địa điểm, chi phí, tiến độ :

Dự án triển khai đầu tư tại Trường ĐH Nha Trang và hoàn thành đúng kế hoạch và tiến độ trong năm 2010, trong đó đầu tư mới 02 phòng thí nghiệm hoàn chỉnh (01 phòng thực hành chứng khoán ảo, chi phí đầu tư 1.094.278.000 đồng, 01 phòng thực hành kính hiển vi, chi phí đầu tư 574.750.000 đồng) và bổ sung nâng cấp 01 phòng thực hành máy tính (chi phí đầu tư 849.585.000 đồng) phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên và cán bộ viên chức của Trường.

b- Tên dự án cải tạo KTX K6:

- Tên dự án: Cải tạo nâng cấp ký túc xá sinh viên K6 - Trường Đại học Nha Trang

- Chủ đầu tư : Trường Đại học Nha Trang

- Tổ chức tư vấn lập chương trình, nhiệm vụ : Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng Khánh Hòa.

- Mục tiêu chính của chương trình, nhiệm vụ : Cải tạo, nâng cấp ký túc xá sinh viên K6 cũ, lạc hậu để tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho sinh viên Trường ĐH Nha Trang.

- Địa điểm chương trình, nhiệm vụ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Hình thức quản lý chương trình, nhiệm vụ :

+ Chủ đầu tư : Thành lập ban quản lý dự án, chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, hiệu quả trong công tác đầu tư đối với cấp trên.

+ Ban quản lý dự án : phối hợp với đơn vị Trung tâm phục vụ trường học để triển khai dự án.

- Các mốc thời gian về chương trình, nhiệm vụ :

+ Ngày phê duyệt quyết định đầu tư, quyết định đầu tư điều chỉnh: công văn số 1106/QĐ-BGDĐT-CCVCTBĐCTE ngày 18/02/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo ký túc xá sinh viên K6- Trường ĐH Nha Trang.

+ Thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ : bắt đầu Quý II/2009, kết thúc Quý IV/2010

- Tổng mức đầu tư: 6,5 tỷ

trong đó: vốn chống xuống cấp 5 tỷ còn lại sử dụng vốn tự cân đối của Trường

- Nguồn vốn đầu tư :

+ Kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2010: 5.000.000.000 đồng

- Mô tả tóm tắt chương trình, nhiệm vụ :

+ Tổng thể của dự án : Hiện tại cơ sở vật chất khu ký túc xá sinh viên K6 của Trường đã xuống cấp không thể phục vụ cho sinh viên được.

+ Sự cần thiết của dự án : Dự án hoàn thành việc đầu tư để bổ sung phòng ở cho sinh viên vì khu ký túc xá sinh viên K6 của Trường đã xuống cấp không thể phục vụ cho sinh viên được.

+ Công suất, địa điểm, chi phí, tiến độ : Dự án triển khai đầu tư tại Trường ĐH Nha Trang, hoàn thành đúng kế hoạch và tiến độ trong năm 2010, số phòng, chi phí hoàn thành : 6,5 tỷ gồm 2 nguồn vốn : 1) vốn chống xuống cấp năm 2010 2) vốn tự cân đối của Trường.

2- Chương trình, nhiệm vụ: Chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT năm 2011

a- Tên dự án: Dự án đầu tư, bổ sung trang thiết bị các phòng thí nghiệm, thực hành

- Trường Đại học Nha Trang năm 2011

- Chủ đầu tư : Trường Đại học Nha Trang

- Tổ chức tư vấn lập chương trình, nhiệm vụ : Ban quản lý dự án Trường ĐH Nha Trang.

- Mục tiêu chính của chương trình, nhiệm vụ : Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường ĐH Nha Trang.

- Địa điểm chương trình, nhiệm vụ : số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Hình thức quản lý chương trình, nhiệm vụ :

+ Chủ đầu tư : Thành lập ban quản lý dự án, thành lập các Hội đồng/tổ hoặc thuê các tổ chức, đơn vị có đủ chức năng trong công tác tư vấn thẩm định, lựa chọn nhà

thầu... và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, hiệu quả trong công tác đầu tư đối với cấp trên.

+ Ban quản lý dự án : phối hợp với các đơn vị, các khoa và các đơn vị trong Trường lập dự án đầu tư, quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, cơ sở vật chất trong Trường.

- Các mốc thời gian về chương trình, nhiệm vụ :

+ Ngày phê duyệt quyết định đầu tư, quyết định đầu tư điều chỉnh: Quyết định số 1637/QĐ-BGDĐT, ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án và Dự toán đầu tư, bổ sung trang thiết bị các phòng thí nghiệm thực hành – Trường ĐH Nha Trang năm 2011;

+ Thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ : bắt đầu Quý IV/2011, kết thúc Quý IV/2011

- Tổng mức đầu tư: 2.583.448.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm tám mươi ba triệu, bốn trăm bốn mươi tám nghìn đồng), trong đó:

+ Chi phí mua sắm trang thiết bị: 2.574.527.000 đồng

+ Chi phí thẩm định giá hàng hóa: 8.921.000 đồng

+ Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu: 0 đồng

+ Chi phí xây dựng: 0 đồng

+ Chi phí ban quản lý dự án: 0 đồng

+ Chi phí dự phòng: 0 đồng

- Nguồn vốn đầu tư :

+ Kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2011: 2.500.000.000 đồng

+ Các nguồn vốn hợp pháp khác của Nhà trường: 83.448.000 đồng

- Mô tả tóm tắt chương trình, nhiệm vụ :

+ Tổng thể của dự án : Dự án đầu tư, bổ sung trang thiết bị các phòng thí nghiệm thực hành tại Trường ĐH Nha Trang năm 2011 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo thực hiện năm 2011 của Trường ĐH Nha Trang.

+ Sự cần thiết của dự án : Dự án hoàn thành việc đầu tư bổ sung trang thiết bị các phòng thí nghiệm đáp ứng khoảng trên 65% nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường ĐH Nha Trang.

+ Công suất, địa điểm, chi phí, tiến độ : Dự án triển khai đầu tư tại Trường ĐH Nha Trang và hoàn thành đúng kế hoạch và tiến độ trong năm 2011, trong đó đầu tư mới bổ sung 02 phòng thí nghiệm hoàn chỉnh (01 phòng thực hành chuyên ngành Khoa CN Thông tin, chi phí đầu tư 1.116.841.000 đồng và 01 Phòng thí nghiệm, thực hành Điện – Khoa Khai thác, chi phí đầu tư 1.453.700.000 đồng) phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên và cán bộ viên chức của Trường.

b- Tên dự án: Dự án đầu tư bổ sung, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống mạng – Trường Đại học Nha Trang 2011

- Chủ đầu tư : Trường Đại học Nha Trang

- Tổ chức tư vấn lập chương trình, nhiệm vụ :Ban quản lý dự án Trường ĐH Nha Trang.

- Mục tiêu chính của chương trình, nhiệm vụ : Đầu tư bổ sung, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống mạng phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường ĐH Nha Trang.

- Địa điểm chương trình, nhiệm vụ : Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Hình thức quản lý chương trình, nhiệm vụ :

+ Chủ đầu tư : Thành lập ban quản lý dự án, thành lập các Hội đồng/tổ hoặc thuê các tổ chức, đơn vị có đủ chức năng trong công tác tư vấn thẩm định, lựa chọn nhà thầu... và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, hiệu quả trong công tác đầu tư đối với cấp trên.

+ Ban quản lý dự án : phối hợp với các đơn vị, các khoa và các đơn vị trong Trường lập dự án đầu tư, quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, cơ sở vật chất trong Trường.

- Các mốc thời gian về chương trình, nhiệm vụ :

+ Ngày phê duyệt quyết định đầu tư, quyết định đầu tư điều chỉnh: Quyết định số 5636/QĐ-BGDĐT, ngày 11/11/2011 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt Dự án và dự toán đầu tư bổ sung, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống mạng – Trường Đại học Nha Trang 2011;

+ Thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ: bắt đầu Quý IV2011, kết thúc Quý IV/2011

- Tổng mức đầu tư: 2.031.555.500 đồng (Hai tỷ, không trăm ba mươi một triệu, năm trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm đồng). Trong đó:

+ Chi phí mua sắm trang thiết bị: 2.021.078.000 đồng

+ Chi phí thẩm định giá hàng hóa: 10.477.500 đồng

+ Chi phí xây dựng: 0 đồng

+ Chi phí ban quản lý dự án: 0 đồng

+ Chi phí dự phòng: 0 đồng

+ Kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2011 : 2.000.000.000 đồng

+ Các nguồn vốn hợp pháp khác của Nhà trường: 31.555.500 đồng

- Mô tả tóm tắt chương trình, nhiệm vụ :

+ Tổng thể của dự án : Dự án đầu tư bổ sung, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống mạng – Trường Đại học Nha Trang 2011 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo thực hiện năm 2011 của Trường ĐH Nha Trang.

+ Sự cần thiết của dự án : Dự án đầu tư bổ sung, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống mạng đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường ĐH Nha Trang.

+ Công suất, địa điểm, chi phí, tiến độ : Dự án triển khai đầu tư tại Trường ĐH Nha Trang và hoàn thành đúng kế hoạch và tiến độ trong năm 2011, trong đó dự án đã triển khai mua sắm bổ sung, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống mạng trong toàn trường ĐH Nha Trang (chi phí đầu tư 1.910.115.000 đồng) phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên và cán bộ viên chức của Trường.

c- Tên dự án cải tạo giảng đường G4,G5,G6:

- Tên dự án : Cải tạo chống xuống cấp Trường Đại học Nha Trang năm 2011
- Tên Chủ đầu tư : Trường Đại học Nha Trang
- Tổ chức tư vấn lập chương trình nhiệm vụ: Công ty TNHH Thiên Quang ;
- Mục tiêu chính của chương trình: Sửa chữa giảng đường G4,G5,G6 phục vụ cho việc học tập cho sinh viên.

- Địa điểm chương trình, nhiệm vụ : số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Hình thức quản lý chương trình, nhiệm vụ :

+ Chủ đầu tư : Thành lập ban quản lý dự án, thành lập các Hội đồng/tổ hoặc thuê các tổ chức, đơn vị có đủ chức năng trong công tác tư vấn thẩm định, lựa chọn nhà thầu... và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, hiệu quả trong công tác đầu tư đối với cấp trên.

- Các mốc thời gian về chương trình, nhiệm vụ :

+ Ngày phê duyệt quyết định đầu tư, quyết định đầu tư điều chỉnh: Quyết định số 6118/QĐ-BD&ĐT, ngày 01/12/2011 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cải tạo sửa chữa Giảng đường G4,G5,G6 - Trường Đại học Nha Trang

+ Thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ : Quý tháng 12/2011

- Tổng mức đầu tư: 1.999.135.000 đồng (*Một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, một trăm ba mươi lăm nghìn đồng*). Trong đó:

+ *Chi phí xây dựng (Hình thức đấu thầu): 1.802.105.000 đồng*

+ *Chi phí quản lý dự án: 40.940.000 đồng*

+ *Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 124.381.000 đồng*

+ *Chi phí khác: 23.709.000 đồng*

+ *Chi phí dự phòng: 8.000.000 đồng*

- Nguồn vốn đầu tư : Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 ; mã số : 0110 0122.

- Mô tả tóm tắt chương trình, nhiệm vụ :

+ Tổng thể của dự án : Cải tạo sửa chữa Giảng đường G4,G5,G6.

+ Sự cần thiết của dự án : Dự án hoàn thành phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường ĐH Nha Trang.

+ Công suất, địa điểm, chi phí, tiến độ : Dự án triển khai đầu tư tại Trường ĐH Nha Trang và hoàn thành đúng kế hoạch và tiến độ trong năm 2011.

3- Chương trình, nhiệm vụ: Chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT năm 2013

a- Tên dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ - Trường Đại học Nha Trang năm 2013

- Chủ đầu tư : Trường Đại học Nha Trang

- Tổ chức tư vấn lập chương trình, nhiệm vụ :Ban quản lý dự án Trường ĐH Nha Trang.

- Mục tiêu chính của chương trình, nhiệm vụ : Mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường ĐH Nha Trang.

- Địa điểm chương trình, nhiệm vụ : Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Hình thức quản lý chương trình, nhiệm vụ :

+ Chủ đầu tư : Thành lập ban quản lý dự án, thành lập các Hội đồng/tổ hoặc thuê các tổ chức, đơn vị có đủ chức năng trong công tác tư vấn thẩm định, lựa chọn nhà thầu... và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, hiệu quả trong công tác đầu tư đối với cấp trên.

+ Ban quản lý dự án : phối hợp với các đơn vị và khoa Ngoại ngữ của Trường lập dự án đầu tư, quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, cơ sở vật chất trong Trường.

- Các mốc thời gian về chương trình, nhiệm vụ :

+ Ngày phê duyệt quyết định đầu tư, quyết định đầu tư điều chỉnh: Quyết định số 4447/QĐ-BDGDĐT, ngày 04/10/2013 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Dự án và Dự toán đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ - Trường Đại học Nha Trang năm 2013

+ Thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ : Quý IV/2013

- Tổng mức đầu tư: 628.120.000 đồng (*Sáu trăm hai mươi tám triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng*). Trong đó:

+ Chi phí mua sắm trang thiết bị (Hình thức đấu thầu): 628.120.000 đồng

+ Chi phí thẩm định giá hàng hóa: 0 đồng

+ Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu: 0 đồng

- Nguồn vốn đầu tư :

+ Kinh phí Ngân sách Nhà nước: 600.000.000 đồng (*Sáu trăm triệu đồng*)

+ Kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của Trường ĐH Nha Trang: 28.120.000 đồng (*Hai mươi tám triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng*)

- Mô tả tóm tắt chương trình, nhiệm vụ :

+ Tổng thể của dự án : Đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ - Trường Đại học Nha Trang năm 2013 thuộc Chương trình mục tiêu QGGD&ĐT thực hiện năm 2013 của Trường ĐH Nha Trang.

+ Sự cần thiết của dự án : Dự án hoàn thành việc đầu tư bổ sung trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ áp dụng khoảng trên 50% nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị

phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường ĐH Nha Trang.

+ Công suất, địa điểm, chi phí, tiến độ : Dự án triển khai đầu tư tại Trường ĐH Nha Trang và hoàn thành đúng kế hoạch và tiến độ trong năm 2013 trong đó đầu tư mới 01 phòng học ngoại ngữ hoàn chỉnh (chi phí đầu tư 626.187.000 đồng) phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên và cán bộ viên chức của Trường

4- Dự án Nâng cao năng lực nghiên cứu Phòng thí nghiệm Chế phẩm sinh học - Trường ĐH Nha Trang năm 2013-2014.

a- Tên dự án: Nâng cao năng lực nghiên cứu Phòng thí nghiệm Chế phẩm sinh học - Trường ĐH Nha Trang.

- Chủ đầu tư : Trường Đại học Nha Trang

- Tổ chức tư vấn lập chương trình, nhiệm vụ : Ban quản lý dự án Trường ĐH Nha Trang.

- Mục tiêu chính của chương trình, nhiệm vụ : Đầu tư bổ sung, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống PTN phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường ĐH Nha Trang.

- Địa điểm chương trình, nhiệm vụ : Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Hình thức quản lý chương trình, nhiệm vụ :

+ Chủ đầu tư : Thành lập ban quản lý dự án, thành lập các Hội đồng/tổ hoặc thuê các tổ chức, đơn vị có đủ chức năng trong công tác tư vấn thẩm định, lựa chọn nhà thầu... và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, hiệu quả trong công tác đầu tư đối với cấp trên.

+ Ban quản lý dự án : phối hợp với các đơn vị, các khoa và các đơn vị trong Trường lập dự án đầu tư, quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, cơ sở vật chất trong Trường.

- Các mốc thời gian về chương trình, nhiệm vụ :

+ Ngày phê duyệt quyết định đầu tư, quyết định đầu tư điều chỉnh: Quyết định số 51/QĐ-BGDĐT ngày 04/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt dự án “Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu Phòng thí nghiệm Chế phẩm sinh học – Đại học Nha Trang”;

+ Thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ: bắt đầu năm 2013, kết thúc năm 2014.

- Tổng mức đầu tư: 8.508.749.900 đồng (*Tám tỷ, năm trăm lẻ tám triệu, bảy trăm bốn mươi chín nghìn, chín trăm đồng*). Trong đó:

+ Chi phí mua sắm trang thiết bị: 8.508.749.900 đồng

+ Chi phí thẩm định giá hàng hóa: 0 đồng

+ Chi phí xây dựng: 0 đồng

+ Chi phí ban quản lý dự án: 0 đồng

+ Chi phí dự phòng: 0 đồng

+ Kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2011 : 7.000.000.000 đồng

+ Các nguồn vốn hợp pháp khác của Nhà trường: 1.508.749.900 đồng

- Mô tả tóm tắt chương trình, nhiệm vụ :

+ Tổng thể của dự án : Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu Phòng thí nghiệm Chế phẩm sinh học – Đại học Nha Trang.

+ Nâng cao được năng lực đào tạo của khoa Công nghệ thực phẩm nhất là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao (Thạc sĩ, Tiến sĩ và kỹ thuật viên chuyên ngành) trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học dùng cho lĩnh vực công nghệ thực phẩm. Hàng năm, phòng thí nghiệm sẽ tham gia đào tạo khoảng 20 - 30 thạc sĩ Công nghệ sau thu hoạch và thạc sĩ Công nghệ Chế biến thủy sản, khoảng từ 5 - 7 tiến sĩ chuyên ngành công nghệ sau thu hoạch và chuyên ngành Chế biến thủy sản.

+ Công suất, địa điểm, chi phí, tiến độ : Dự án triển khai đầu tư tại Trường ĐH Nha Trang và hoàn thành đúng kế hoạch và tiến độ trong năm 2013-2014, trong đó dự án đã triển khai mua sắm bổ sung, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống PTN trong toàn trường ĐH Nha Trang (chi phí đầu tư 8.500.868.000 đồng) phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên và cán bộ viên chức của Trường.

b- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Ký túc xá Trường Đại học Nha Trang.

- Tên chương trình, nhiệm vụ : Đầu tư xây dựng công trình ký túc xá Trường Đại học Nha Trang (bao gồm hai giai đoạn, giai đoạn 1 xây dựng Ký túc xá K8 và giai đoạn 2 xây dựng Ký túc xá K9).

- Chủ đầu tư : Trường Đại học Nha Trang

- Tổ chức tư vấn lập chương trình, nhiệm vụ : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và đầu tư phát triển Hà Nội

- Mục tiêu chính của chương trình, nhiệm vụ :

+ Góp phần giúp các sinh viên ở các tỉnh xa và các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở thuận lợi với giá rẻ khi về học tại trường Đại học Nha Trang.

+ Giúp các sinh viên sử dụng hiệu quả hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện,... sẵn có, thông qua đó nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Địa điểm chương trình, nhiệm vụ : Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Diện tích sử dụng đất (đối với dự án XDCB) :

+ Ký túc xá K8: 1.030 m²

+ Ký túc xá K9: 2.200 m²

- Hình thức quản lý chương trình, nhiệm vụ : Chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án, thành lập các Hội đồng/tổ hoặc thuê các tổ chức, đơn vị có đủ chức năng trong công tác lập dự án, tư vấn thẩm định, lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát... và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, hiệu quả trong công tác đầu tư đối với cấp trên.

- Các mốc thời gian về chương trình, nhiệm vụ :

+ Quyết định số: 2349/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Ký túc xá Trường Đại học Nha Trang”.

+ Quyết định số: 2906/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Ký túc xá Trường Đại học Nha Trang”.

+ Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Ký túc xá Trường Đại học Nha Trang (Giai đoạn 2) – Ký túc xá K9.

- Thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ :

+ Ký túc xá K8: Quý III/2009 đến hết năm quý IV/2010

+ Ký túc xá K9: 2010-2012

- Tổng mức đầu tư :

+ Ký túc xá K8: 33.480.957.983 đ

+ Ký túc xá K9: 71.203.398.000 đ

- Nguồn vốn đầu tư : Vốn trái phiếu chính phủ

- Mô tả tóm tắt chương trình, nhiệm vụ :

+ Ký túc xá K8: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ 8/2011

+ Ký túc xá K9: Đã triển khai chuẩn bị đầu tư, san nền, làm 03 cọc khoan nhồi để thí nghiệm, đã thí nghiệm cọc. Hiện nay do không bố trí vốn được nên dự án đã chấm dứt.

c- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nhà Đa năng - Trường Đại học Nha Trang.

- Chủ đầu tư : Trường Đại học Nha Trang

- Tổ chức tư vấn lập chương trình, nhiệm vụ : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và đầu tư phát triển Hà Nội

- Mục tiêu chính của chương trình, nhiệm vụ : Xây mới Nhà Đa năng với trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Nha Trang trong thời kỳ đổi mới. Tạo điều kiện áp dụng mô hình quản lý, giảng dạy tiên tiến trong hiện tại và tương lai.

- Địa điểm chương trình, nhiệm vụ : Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Diện tích sử dụng đất (đối với dự án XD CB) : 1.800 m²

- Hình thức quản lý chương trình, nhiệm vụ : Chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án, thành lập các Hội đồng/tổ hoặc thuê các tổ chức, đơn vị có đủ chức năng trong công tác lập dự án, tư vấn thẩm định, lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát... và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, hiệu quả trong công tác đầu tư đối với cấp trên.

- Các mốc thời gian về chương trình, nhiệm vụ :

+ Quyết định số 7911/QĐ-BGDĐT ngày 03/11/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà đa năng Trường Đại học Nha Trang.

+ Quyết định số 4223/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà đa năng Trường Đại học Nha Trang.

+ Thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ : Theo quyết định 7911 thời gian thực hiện dự án từ 2010 đến 2013, theo quyết định số 4223 thời gian thực hiện được điều chỉnh kéo dài đến 2015

- Tổng mức đầu tư : 84.698.102.000 đ

- Nguồn vốn đầu tư : 60% ngân sách Nhà nước, 40% nguồn vốn tự bổ sung hợp pháp của Trường Đại học Nha Trang

- Mô tả tóm tắt chương trình, nhiệm vụ :

+ Dự án đầu tư xây dựng khối nhà 12 tầng, theo quy hoạch phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2020.

+ Từ năm 2010, chủ đầu tư đã lập dự án, kế hoạch đấu thầu và đã được phê duyệt. Chủ đầu tư đã tiến hành lựa chọn các nhà thầu theo các gói thầu đã phê duyệt, tuy nhiên do suy thoái kinh tế cũng như công trình gặp một số khó khăn về thời tiết, nên đá cứng nên tiến độ bị kéo dài. bản thân nhà thầu xây lắp không còn đủ năng lực tài chính do đó bị chậm tiến độ.

+ Đến thời điểm hiện tại đã điều chỉnh lại dự toán, đang làm thủ tục thanh lý nhà thầu xây lắp cũ và đã tiến hành đấu thầu phần còn lại của công trình.

c- Dự án, công trình: Đầu tư xây dựng phân hiệu Kiên Giang – Trường Đại học Nha Trang

- Tên dự án, công trình: Đầu tư xây dựng Phân hiệu Kiên Giang – Trường Đại học Nha Trang

- Chủ đầu tư : Trường Đại học Nha Trang

- Tổ chức tư vấn lập dự án, công trình : Viện nghiên cứu thiết kế trường học

- Mục tiêu chính của dự án, công trình: Phân hiệu Kiên Giang được định hướng xây dựng trong tương lai phát triển thành trường Đại học Kiên Giang khi hội tụ đầy đủ các yếu tố, điều kiện cần thiết , phục vụ trực tiếp yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho Kiên Giang và những vùng lân cận.

Trong khoảng 8 năm từ năm 2008 – 2015 phân đầu tập trung xây dựng nền tảng cơ bản , cơ sở vật chất kỹ thuật của Phân hiệu phù hợp định hướng qui hoạch xây dựng nhằm tạo điều kiện tiền đề và thuận lợi tiến tới thành lập Trường Đại học Kiên Giang khi hội đủ các điều kiện.

- Địa điểm dự án, công trình : Xã Vĩnh Hòa Hiệp, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

- Diện tích sử dụng đất (đối với dự án XD CB) : 54,05 ha

- Hình thức quản lý dự án, công trình : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Các mốc thời gian về dự án, công trình :.....

+ Ngày phê duyệt quyết định đầu tư, quyết định đầu tư điều chỉnh (ghi rõ quyết định phê duyệt đầu tư, quyết định phê duyệt đầu tư điều chỉnh) :

Quyết định số 7381/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2008 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng phân hiệu Kiên Giang giai đoạn 2008 – 2015.

+ Thời gian thực hiện dự án, công trình : thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc (ghi rõ thời gian theo quyết định bắt đầu, thời gian theo quyết định kết thúc) :

Phân kỳ thực hiện

- Trong khoảng 8 năm từ 2008 đến 2015, phân đầu tập trung đầu tư xây dựng nền tảng căn bản cơ sở VCKT của Phân hiệu, phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng nhằm tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi cho việc hình thành Trường Đại học Kiên Giang khi hội tụ đủ các điều kiện.

- Dự kiến đến năm 2015, tổng diện tích sàn công trình được đầu tư xây dựng khoảng 99.062m², trong đó 83.076 m² cho học tập và phục vụ (TDTT), 15.986 m² cho ở và phục vụ sinh hoạt (bao gồm cả 2.504m² cho ở công vụ).

a) Giai đoạn 1- 4 năm (2008-2012)

Đầu tư nhằm tạo lập các điều kiện thiết yếu về cơ sở VCKT cho hoạt động của Phân hiệu tại Kiên Giang. Tổng diện tích sàn công trình dự kiến đầu tư xây dựng khoảng 39.389m².

b) Giai đoạn 2- 4 năm (2012-2015)

Đầu tư tăng cường nhằm hình thành nền tảng cơ bản của cơ sở VCKT Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Nha Trang (trong khuôn khổ mục tiêu thành lập Trường Đại học Kiên Giang). Đáp ứng khoảng 65% nhu cầu diện tích học tập và phục vụ học tập, trên 32% nhu cầu diện tích ở và phục vụ sinh hoạt nội trú theo như xác định trên cơ sở định mức tiêu chuẩn (tương đương với việc bảo đảm theo đúng định mức tiêu chuẩn cho qui mô đào tạo khoảng 4.200 sinh viên và xấp xỉ 1.600 sinh viên ở nội trú).

- **Tổng mức đầu tư :** Dự án đầu tư xây dựng phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2008 – 2015 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt với những nội dung chính như sau:

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Nha Trang

- Tổng mức đầu tư (giai đoạn 2008 – 2015): 1.223.205.749.000 đồng

Bao gồm:

• Chi phí xây dựng: 743.130.660.000 đồng

• Chi phí thiết bị: 105.323.709.000 đồng

• Chi phí QLDA: 9.291.465.000 đồng

• Chi phí tư vấn đầu tư XD: 40.553.699.000 đồng

• Chi phí khác: 10.883.741.000 đồng

• Dự phòng phí: 314.022.475.000 đồng

- Tổng mức đầu tư (giai đoạn 2008 – 2011): 526.216.664.000 đồng

Trong đó:

• Chi phí xây dựng: 356.448.731.000 đồng

• Chi phí thiết bị: 52.020.467.000 đồng

- Chi phí QLDA: 5.264.276.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư XD: 20.984.621.000 đồng
- Chi phí khác: 6.638.813.000 đồng
- Dự phòng phí: 84.859.756.000 đồng

- Nguồn vốn đầu tư : (ghi rõ cơ cấu nguồn vốn đầu tư ban đầu; cơ cấu nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh) : vốn ngân sách Nhà nước

- Mô tả tóm tắt dự án, công trình : (nêu vấn đề tổng thể của dự án, dự án thuộc quy hoạch nào, sự cần thiết phải đầu tư, những điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, công suất, địa điểm, chi phí, tiến độ) :

- Vào ngày 20/1/2006 Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 20/2006/QĐ-TTg « về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 » trong đó xác định đến năm 2010 phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề của đồng bằng Sông Cửu Long ngang bằng cả nước.

- Tỉnh Kiên Giang – địa phương nơi bố trí Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Nha Trang là một trong những địa phương trọng điểm phát triển ngành thủy sản của đồng bằng Sông Cửu Long.

- Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Nha Trang đặt tại Kiên Giang sẽ trở thành Trường Đại học Kiên Giang trong tương lai góp phần liên kết các Trường Đại học, cao đẳng của vùng, phù hợp với qui hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006- 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 và quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 20/1/2006.

- Theo định hướng phát triển KT-XH đến năm 2010, Kiên Giang tập trung đầu tư các lĩnh vực thế mạnh : cây lương thực, nuôi trồng và thủy sản, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng kinh tế mở, đẩy mạnh chương trình phát triển kinh tế biển đảo. Chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt là Kiên Giang là tỉnh có thế mạnh về phát triển thủy sản.

- Là Phân hiệu mới được thành lập được tỉnh Kiên Giang giao cho 54,05 ha đất, việc xây dựng Phân hiệu về cơ sở vật chất là cấp thiết.

Qui mô đầu tư và xây dựng:

- Cấp công trình: cấp đặc biệt, cấp 2, cấp 3 theo phân cấp công trình xây dựng của phụ lục nghị định 2009/2004/NĐ-CP.

- Kết cấu: nhà khung chèn gạch, khung bê tông cốt thép, móng BTCT, dưới nền móng xử lý cọc BTCT, mái lợp tole có khoảng thông gió cách nhiệt.

Chiều cao tầng từ 1-11 tầng, nhu cầu diện tích đất; 54,05 ha bao gồm:

1) Nhà điều hành trung tâm: số tầng 10, có 01 tầng kỹ thuật, giạt cấp dần xuống 7 tầng, tổng diện tích sàn: 9.632 m².

2) Nhà học và thí nghiệm chung khoa khoa học cơ bản: qui mô 5 tầng, tổng diện tích sàn: 11.259m².

3) Nhà giảng đường chung: qui mô 200 chỗ, tổng diện tích sàn: 1.199m².

4) Nhà trung tâm thông tin thư viện: qui mô 2 tầng, tổng diện tích sàn: 2.020m².

5) Các nhà học và thí nghiệm Khoa nuôi trồng thủy sản, Khoa tài nguyên môi trường biển, Nhà hóa học và thí nghiệm Khoa Công nghệ thực phẩm, Nhà học và thí nghiệm Khoa kỹ thuật công nghệ. Mỗi nhà có qui mô 5 tầng, tổng diện tích sàn: 18.940m².

6) Nhà thi đấu thể thao đa năng; gồm phòng tập và các phòng dịch vụ, khán đài, tổng diện tích sàn: 1.020m².

7) Nhà kí túc xá sinh viên: gồm 3 khối qui mô 5 tầng, tổng diện tích sàn: 11.751m².

8) Nhà ăn và dịch vụ: qui mô 3 tầng, tổng diện tích sàn: 1.731m².

9) Nhà ở công vụ và giáo viên thỉnh giảng: qui mô 4 tầng, tổng diện tích sàn: 2.504m².

10) Các công trình khác: Trạm bơm, Bể nước, Trạm biến áp, Nhà để xe, Nhà bảo vệ, cổng tường rào, sân vườn, cây xanh...vv.

11) Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống giao thông, san nền..vv.

- Tình hình thực hiện dự án đến tháng 31/12/2013

a) Hạng mục: Nhà học, thí nghiệm Khoa Nuôi trồng thủy sản và Tài nguyên môi trường:

1.1. Tiến độ thực hiện dự án:

+ Các hợp đồng gồm: gói thầu giám sát, gói thầu thi công xây lắp, bảo hiểm công trình, tư vấn kiểm tra an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng thực hiện hoàn thành 100%, đang quyết toán.

1.2. Giá trị khối lượng thực hiện gói thầu thi công xây lắp theo tiến độ thực hiện hợp đồng: Đến nay gói thầu thi công đã thực hiện được là: 97 tỷ.

1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân: Năm 2013 vốn ngân sách nhà nước cấp : 31 tỷ đồng, đã thanh toán cho nhà thầu: 15,396 tỷ.

- Thanh toán khối lượng thực hiện cho công trình Nhà học thí nghiệm khoa Nuôi trồng thủy sản và Tài nguyên môi trường: 86 tỷ;

- Giá trị còn lại tiền tạm ứng của năm 2010 đến thời điểm báo cáo là 0 tỷ.

1.4. Chất lượng công việc đạt được: Công trình đã hoàn thành và được nghiệm thu theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành.

b) Hạng mục: San nền và các công trình phụ trợ

b1. Gói thầu san nền khu vực 2:

1.1. Tiến độ thực hiện dự án:

- Các hợp đồng bao gồm: gói thầu giám sát, gói thầu thi công xây lắp của gói thầu san nền khu vực 2 đã hoàn thành và đã quyết toán.

1.2. Giá trị khối lượng thực hiện gói thầu thi công xây lắp theo tiến độ thực hiện hợp đồng: Đến nay gói thầu thi công đã thực hiện được là: 26,8 tỷ.

- Thanh toán cho gói thầu xây lắp San nền khu vực 2 tại thời điểm báo cáo: 26,8 tỷ.

- Thanh toán giám sát thi công đã hoàn thành: 0,264 tỷ.

b2. Gói thầu san nền khu vực 3 + kè đá:

2.1. Tiến độ thực hiện dự án:

- Các hợp đồng bao gồm: gói thầu giám sát, gói thầu thi công xây lắp của gói thầu san nền khu vực 3 + kè đá đang hoàn thành đang quyết toán.

2.2. Giá trị hoàn thành đến 30/6/2013 là: 28 tỷ 2.

Trong đó: - Thanh toán khối lượng hoàn thành: 26,8 tỷ

- Tạm ứng chưa thu hồi: 0 tỷ

- Đã tạm ứng cho gói thầu giám sát thi công: San nền khu vực 3 + kè đá: 240 triệu.

b3. Gói thầu san nền khu vực 4:

b3.1. Tiến độ thực hiện dự án:

- Các hợp đồng bao gồm: gói thầu giám sát, gói thầu thi công xây lắp của gói thầu san nền khu vực 4 đang triển khai thực hiện.

b3.2. Giá trị hoàn thành đến 30/6/2014 là: 2 tỷ.

Trong đó: - Tạm ứng chưa thu hồi: 9 tỷ

c. Khoan khảo sát địa chất Nhà học thí nghiệm chung Khoa Khoa học cơ bản, Nhà Trung tâm thư viện, Giảng đường chung 200 chỗ số 1&2, Trung tâm thư viện, hành lang cầu nối; tổng giá trị gói thầu là: 0,695 tỷ đã hoàn thành.

d. Gói thầu: Kí túc xá sinh viên 5 tầng số 1

d.1. Tiến độ thực hiện dự án:

- Các hợp đồng bao gồm: gói thầu giám sát thi công, gói thầu thi công xây lắp, gói thầu bảo hiểm công trình đang triển khai, gói thầu nén tĩnh cọc thí nghiệm đã hoàn thành tháng 11/2013.

d.2. Giá trị hoàn thành đến 30/6/2014 là: 12,485 tỷ.

Trong đó: - Khối lượng xây lắp đạt được đến 31/12/2013: 12,285 tỷ.

- Gói thầu nén tĩnh cọc thí nghiệm: 70 triệu.

- Gói thầu giám sát: 0,198 tỷ

- Tạm ứng xây lắp chưa thu hồi: 4,68 tỷ

c) Các gói thầu tư vấn đã triển khai:

Đã hoàn thành thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và lập dự toán các hạng mục: Nhà học thí nghiệm chung Khoa Khoa học cơ bản, Nhà Trung tâm thư viện, Giảng đường chung 200 chỗ số 1&2, Trung tâm thư viện. Giá trị theo kế hoạch đấu thầu: 2 tỷ, giá trị theo quyết toán hoàn thành: 2 tỷ 853.

Đang thực hiện gói thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp công trình hạng mục: Trung tâm thông tin thư viện. Giá trị kế hoạch đấu thầu: 41,484 triệu.

Đang thực hiện gói thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp công trình hạng mục: Giảng đường chung số 1&2, hành lang cầu nối. Giá trị kế hoạch đấu thầu: 26,645 triệu.

e) Công tác quản lý dự án:

Kế hoạch triển khai thực hiện:

1. Gói thầu xây lắp: Nhà học, thí nghiệm Khoa Nuôi trồng thủy sản và Tài nguyên môi trường đã đưa hoàn thành và đưa vào sử dụng.
2. Gói thầu san nền khu vực 3 + kè đá đến 31/12/2012 hoàn thành.
 - Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án: luôn tuân thủ các qui định về công tác quản lý XD/CB.
3. Gói thầu xây lắp: Kí túc xá sinh viên 5 tầng số 1 đang triển khai.

d. Dự án: Đầu tư xây dựng Sân vận động Trường Đại học Nha Trang.

1.Thông tin chung

- Tên dự án: Đầu tư mở rộng sân vận động Trường Đại học Nha Trang
- Chủ đầu tư: Trường Đại học Nha Trang
- Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty CP tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư
- Mục tiêu chính của dự án: + Nâng cao điều kiện tập luyện thể dục thể thao, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Nha Trang
 - + Tăng cường cơ sở vật chất cho Trường Đại học Nha Trang để đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường trong thời gian tới và đóng góp một công trình kiến trúc cho thành phố Nha Trang
- Quy mô, công suất
 - + Kích thước sân : 84x54m
 - + Tổng diện tích khu đất : 7308 m² ,
 - + Diện tích xây dựng : 6768 m² ,
 - + Diện tích tầng hầm : 5104 m²,
 - + Chiều cao tổng thể : 11,35 m, mật độ xây dựng : 92,6%
- + Kết cấu công trình : Móng bê tông cốt thép mác 300, khung sàn bê tông cốt thép mác 300, tường xây đá chẻ dày 35-40cm, phần mái khán đài dùng thép tiền chế, mặt sân sử dụng cỏ nhân tạo
 - + Hệ thống cấp thoát nước, dàn đèn chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, ghế khán đài
- Địa điểm dự án: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu Nha Trang Khánh Hòa
- Diện tích sử dụng đất: 7308 m² ,
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
- Các mốc thời gian về dự án:
 - + Ngày phê duyệt quyết định đầu tư: Quyết định phê duyệt dự án số 7879/ QĐ – BGDĐT ngày 30/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 - + Thời gian thực hiện dự án: 2010-2012
 - + Thời gian bắt đầu: 8/2010
 - + Thời gian kết thúc: 8/2012
 - + Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số:1178/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2013: Thời gian thực hiện dự án: 2010-2013
- Tổng mức đầu tư: 34.999.187.000 đồng, Trong đó :
 - Chi phí xây dựng : 26.190.796.000 đ
 - Chi phí thiết bị : 2.532.000.000 đ
 - Chi phí quản lý dự án : 601.455.000 đ

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 2.440.856.00
- Chi phí khác : 252.336.000 đ
- Chi phí dự phòng : 3.181.744.000 đ
- Nguồn vốn đầu tư: 50% ngân sách Nhà Nước và 50% nguồn vốn tự bổ sung hợp pháp của Trường Đại học Nha trang

2. Công tác quản lý dự án

- Chủ đầu tư lập Ban Quản lý dự án, trực tiếp quản lý dự án
- Ngân sách nhà nước cấp: Năm 2011: 1,6 tỷ ; năm 2012: 5,562 tỷ ; năm 2013: 8,0 tỷ
- Dự án triển khai theo đúng các thủ tục về quản lý xây dựng hiện hành của Nhà nước

3. Tình hình thực hiện dự án

Tiến độ thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2013

+ Khối lượng thực hiện

TT	Nội dung	Dự toán, giá trị trúng thầu được duyệt	Khối lượng đã, đang thực hiện	Thanh toán	Tạm ứng
1	Khảo sát địa hình, địa chất	107,996	107,996.	107,996.	
2	Lập dự án đầu tư xây dựng công trình	156,23	148,784	148,784	
3	Thiết kế bản vẽ KTTC, dự toán	717.979,021	677,019	677,019	
4	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	92.556,163	87,276	87,276	
5	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 1	79,291	52,520	52,52	
6	Thẩm tra kết quả đấu thầu		2,056	2,056	
7	Bảo hiểm công trình	86,659	42,052	42,052	
8	Tư vấn kiểm tra an toàn chịu lực	250,000	227,137		48,509
9	Giám sát thi công xây dựng công trình	625,247	585,839	269,667	
10	Gói thầu số 1: Xây dựng sân vận động	20.560,362	24.514,344	14.620,943	
11	Cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống PCCC	430,875	707,346	555,346	
12	Sân cỏ nhân tạo	4.743,114	4.685,472	4.685,472	

+ Kết quả giải ngân: Số tiền ngân sách cấp (15,162 tỷ đồng) đã giải ngân hết theo kế hoạch cấp vốn các năm.

Đến nay còn lại gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình, gói thầu xây lắp số 1 (xây dựng sân vận động), gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống PCCC, gói thầu tư vấn kiểm tra an toàn chịu lực chưa thanh toán xong. Nguyên nhân do gói thầu xây lắp số 1 chưa quyết toán xong (QT A-B)

- Đánh giá về số nợ đọng:

- + Gói thầu tư vấn kiểm tra an toàn chịu lực: 178,628 triệu đồng
- + Gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình: 236,172 triệu đồng
- + Gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống PCCC: 152,0 triệu đồng
- + Gói thầu xây lắp số 1 (xây dựng sân vận động): Đã thanh toán giá trị khối lượng theo hợp đồng còn phần phát sinh tăng chưa thanh toán do chưa xong quyết toán.

4. Những khó khăn thuận lợi và kiến nghị

Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 1 năm 2014 nhưng gói thầu số 1 vẫn chưa quyết toán được nguyên nhân do chưa thống nhất được phân bù giá vật tư, nhân công, ca máy cho những khối lượng làm sau khi thời gian theo hợp đồng chính kết thúc. Chủ đầu tư, Nhà thầu đang tích cực giải quyết để quyết toán gói thầu và quyết toán công trình trong quý IV năm 2014.

II- CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, NHIỆM VỤ

1- Việc thành lập các Ban quản lý để thực hiện các chương trình, dự án, công trình, nhiệm vụ: Khi có quyết định thành lập Phân hiệu Kiên Giang Trường Địa học Nha Trang đã thành lập Ban QLDA để điều hành dự án.

2- Việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA: đến 31/12/2013 không có nợ đọng về vốn được cấp phát.

3- Công tác tổ chức triển khai các chương trình, dự án, công trình, nhiệm vụ: Dự án vẫn đang triển khai thực hiện, đến nay đạt khoảng 30% kế hoạch.

III- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, NHIỆM VỤ

1- Tiến độ thực hiện chương trình, dự án, công trình, nhiệm vụ theo kế hoạch đến hết ngày 31/12/2013:

- Khối lượng thực hiện: đúng tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt.

- Kết quả giải ngân: Các biến động liên quan đến điều chỉnh tổng mức đầu tư, thay đổi nhiệm vụ đến ngày 31/12/2013: đúng tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt.

2- Các biến động liên quan đến điều chỉnh tổng mức đầu tư, thay đổi nhiệm vụ đến ngày 31/12/2013: không

3- Đánh giá về số nợ đọng (số liệu và nguyên nhân nếu có) đến ngày 31/12/2013:


- Số nợ đọng: 47.940.000 đồng (bốn mươi bảy triệu đồng) từ nguồn vốn đối ứng của Trường.

- Nguyên nhân: Nhà thầu đang hoàn chỉnh hồ sơ để thanh quyết toán.

IV- TỔNG HỢP, BÁO CÁO TỪ NĂM 2010 ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2013

Phụ lục số 1, 2, 3 và số 4 kèm theo báo cáo

V- NHỮNG KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Dự án Đầu tư xây dựng Phân hiệu Kiên Giang, dự án Nhà Đa năng đang tiếp tục triển khai thực hiện và dự án Trung tâm giáo dục quốc phòng đã xong bước chuẩn bị đầu tư. Kính đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét và có kế hoạch bố trí nguồn vốn để Nhà trường thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch. 

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Phòng TTrHC, PCTN (Bộ GD&ĐT)

- Lưu VT/ĐHNT

HIỆU TRƯỞNG

